

# SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyfelől:

név: **Bóly Város Önkormányzat**  
székhely: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc u. 3.  
képviseli: Hárs József polgármester  
adószám: 15724038-2-02  
törzskönyvi azonosító: 724034  
számlavezető: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet  
számlaszám: 50100019-86001320

mint *Megrendelő* (továbbiakban: *Megrendelő*),  
másfelől:

név: **G-PLAN ÉPÍTŐ Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 7754 Bóly, Ipari park III. utca 12.  
képviseli: Kárász Tamás ügyvezető  
adószám: 11732961-2-02  
cégjegyzékszám: 02-09-075284  
számlavezető: Mohácsi Takaréknál Zrt.  
számlaszám: 50400096-11089452-00000000

[Megrendelő és Kivitelező együttesen a továbbiakban: Felek],

között az alábbi helyen és időpontban a szerződésben meghatározott feltételek szerint:

## I. Előzmények

1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. A közbeszerzési eljárás adatai:

A közbeszerzési eljárás tárgya: **Kerékpárút építése (TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00010)**  
A közbeszerzési eljárás fajtája: Kbt. 115. §-a szerinti nyílt eljárás  
A közbeszerzési eljárás megindításának napja: 2018/06/05  
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény KÉ-12950/2018  
nyilvántartási száma:  
Az eljárás EKR-azonosítója: EKR000111342018

2. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként Kivitelező került megjelölésre az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben, a közbeszerzési dokumentumokban és az

ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, arra is figyelemmel, hogy a Kbt. 115. §-a alapján az ajánlattevői kör zárt volt.

- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Kivitelező javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy Kivitelező kötelezettség alól nem mentesül, a műszaki tartalom csak rendkívül csekély mértékben került módosításra (pontosításra), további előnyben, illetve ellenszolgáltatásban nem részesül, a Szerződés egyéb elemeit lényegében teljes körűen teljesítette az eredeti határidőre. Ezen túlmenően az ellenszolgáltatás fennmaradó részéhez csak később juthat hozzá Kivitelező (mivel a teljesítés is csak későbbi zárulhat), tehát előnyösebb helyzetbe nem kerül Kivitelező.
- Jelen szerződésmódosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt kivitelezői kötelezettséghez képest új elemre egyáltalán nem terjeszti ki, hiszen a Szerződés tárgya, mennyisége nem változik, csekély műszaki módosítások (változtatások) kerültek megvalósításra annak érdekében, hogy az Irányító Hatóság által megfogalmazott követelmények is teljes körűen teljesüljenek.

### III. Érdemi rendelkezések

5. A Szerződés 14. pontjában foglalt „A szerződés Kivitelező általi teljesítésének határideje: a szerződés megkötését követő 155 (százötvenöt) naptári nap” rendelkezés *(eredeti feltétel)* a következőre módosul: „A szerződés Kivitelező általi teljesítésének határideje: a szerződés megkötését követő 205 (kettőszázöt) naptári nap.” *(új feltétel)*.
6. A Szerződés műszaki tartalma az alábbiak szerint módosul (egészül ki):
  - A 0+050 km szelvényben lévő áteresz esetében a módosítás a következő: egy bekötő/tisztító akna beépítése valósul meg (mivel a tervezett 800-as áteresz nem fért el), így helyette 600-as áteresz beépítése valósul meg.
  - Az 55,3 m<sup>2</sup> alapterületű térkő helyett tartós piros színű festés kerül alkalmazásra.

### IV. Záró rendelkezések


7. Tekintettel arra, hogy az Szerződés a Kbt. hatálya alá tartozik, Megrendelő a szerződés módosításáról tájékoztató hirdetmény közzétételét kezdeményezi a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottságánál a szerződés módosítását követő 15 munkanapon belül a Kbt. 37. § (5) bekezdésének megfelelően.
8. Felek kijelentik, hogy ismerik a Szerződés módosításához kapcsolódó, a Kbt.-ben meghatározott feltételeket (az indokolásokat és a módosítás jogcímét e feltételek ismeretében határozták meg), az azokhoz kapcsolódó kockázatokat (esetleges hátrányos jogkövetkezményeket), valamint a Kbt.-ben a szerződés módosítására, illetve teljesítésére megállapított ellenőrzési hatósági jogköröket.
9. Megrendelő (mint ajánlatkérőként szerződő fél) és Kivitelező (mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél) tudomásul veszik (elfogadják), hogy a jelen szerződésmódosítás vonatkozó részei a szerződés módosításáról szóló, a szerződés módosítását követő 15 (tizenöt) munkanapon belül, közzététel céljából feladandó, a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja szerinti tájékoztató hirdetményben (a továbbiakban:

Hirdetmény) közzétételre kerülnek, továbbá hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 100. § (1) bekezdése szerint benyújtásra kerül a szerződés módosítása, valamint valamennyi, a szerződésmódosítást alátámasztó dokumentum az utóellenőrzést végző szervezet részére a szerződés módosítását követő 2 (kettő) munkanapon belül.


10. Felek felhatalmazzák – Megrendelő meghatalmazza – e szerződés 1. pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás lebonyolítóját, a **Scriptnum Kft.**-t (székhely: Pécs, Nagy Jenő u. 16/1., képviseli: dr. Pfeffer Zsolt ügyvezető), hogy Hirdetményt és a kapcsolódó közzétételi kérelmet készítse el, továbbá, hogy küldje meg (adja fel) a hirdetményt közzététel céljából a Közbeszerzési Hatóság részére. Megrendelő kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Hirdetményhez esetlegesen kapcsolódó, a Közbeszerzési Hatóság részére fizetendő ellenőrzési díj Megrendelőt terheli. Megrendelő jelen szerződésmódosítás aláírását követően haladéktalanul tájékoztatja a Scriptnum Kft.-t a hirdetményfeladási kötelezettségről, egyúttal megküldi részére e szerződésmódosítás másolati példányát.
11. A Hirdetményben a jelen szerződésmódosításhoz kapcsolódó mellékletben közölt adatok (indokok) kerülnek rögzítésre, amelyet a Felek megismertek, elfogadtak, és ezek közzétételéhez hozzájárulnak.
12. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Kelt.: Bólyban, 2018. év december hónap 11. napján



  
**Bóly Város Önkormányzat**  
Hárs József polgármester  
Megrendelő

**G-PLAN ÉPÍTŐ KFT.**  
7754 Bóly, Ipari Park III. utca 12  
Adószám: 11732961-2-02  
Cg.: 02-09075284

  
**G-PLAN ÉPÍTŐ Kft.**  
Kárász Tamás ügyvezető  
Kivitelező