

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS**1. sz. módosítása**

Amely létrejött egyrészről

Kánya Község Önkormányzata

Székhely: 8667 Kánya, Fő u. 170.
 Törzsszám: 400499
 Statisztikai számjel: 15400499-84111-321-14
 Adószám: 15400499-1-14
 Bankszámlaszám: 11743112-14500499-00000000
 Képviseli: Léner Ferenc polgármester
 mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

„TAM-BAU” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
 Postacím, levelezési cím: 7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
 Cégjegyzékszám: 17-09-003275
 Adószám: 11295530-2-17
 Pénzforgalmi számlaszám: 11746029-20019639
 Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
 Kivitelező kivitelezők nyilvántartása: 34A24922
 Képviselő neve: Kólya József ügyvezető
 NÜJ száma: 693642435
 mint Kivitelező (a továbbiakban: **Kivitelező**)

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy egymással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) foglalt kötelezettsége alapján a Kbt. 115.§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. július 13. napján „*Bölcsőde kialakítása Kánya községben*” tárgyban kivitelezési szerződést kötöttek.
2. Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel megállapítják, hogy a kivitelezési szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a jelen szerződésmódosítás nem lényeges, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, nem határoz meg olyan feltételeket, melyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, a szerződésmódosítás a kivitelezési szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, továbbá a szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre.

Megállapítják felek továbbá a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) alpontja alapján, hogy a hogy a kivitelezési szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; illetőleg a kiváltásnak nincs többletköltségi vonzata.

3. A szerződésmódosítás indoka: A kányai bölcsőde projektjében az építészeti kiviteli tervben (É-01 Helyszínrajz) tervezett parkoló és rámpa kialakítása.

A tervezett parkoló kialakítása érinti az ingatlan víz-, gáz és elektromos csatlakozását. A mérőhelyek is az előkertnek ezen szakaszán található. A mérőhelyek áthelyezése a szolgáltatók tájékoztatása szerint 6-12 hónap vállalási idővel valósulna meg. Ez a vállalás veszélyezteti a projekt megvalósulásának, illetve az épület használatba vételének tervezett időpontját, mely az építetőnek jelentős többlet költséget is okoz, tekintve, hogy két intézménye közül egyiket sem tudja használni.

Ezért vált szükségessé és indokolttá, a parkoló áthelyezése az új helyszínre kialakított parkolók munkái nem érintik a meglévő közmű csatlakozásokat.

A rámpán keresztül a babakocsival érkezők számára a bölcsőde épületének megközelítése akadálymentesen oldható meg. A közlekedési útvonalon lépcső nem található, a rámpa meredeksége eltér az OTÉK-ban előírt 5 %-tól, viszont a helyi adottságokból adódóan kezdőpontja az azonos helyrajzi számon belül nem megoldható, végpontjának süllyesztése a vele érintkező óvoda épület alapozásának lemélyítését igényelné, mely jelentős többlet költséget jelent.

Az eredeti költségvetésben szereplő térburkolat (143 m²) mennyiségben és minőségben megvalósításra kerül. Kivitelező az akadálymentes rámpához tartozó korlátot a használhatóság biztosítása érdekében elkészíti.

4. A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltakra tekintettel a kivitelezési szerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

eredeti rendelkezés:

„2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. április 30.”

módosított rendelkezés:

„2.1. A jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljesítésének határideje: 2019. június 30.”

5. A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában foglaltakra tekintettel a kivitelezési szerződés 2.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

eredeti rendelkezés:

„ 2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019. április 30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák,) és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő által előírt határidőben (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le kell tudni zárni. „

módosított rendelkezés:

„2.2. Akkor teljesít határidőben a Kivitelező, ha legkésőbb az előírt teljesítési határidőig (2019. június 30. napjáig) a műszaki átadás-átvételi eljárását meg lehet kezdeni (a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor lehet megkezdeni, ha az építmények készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok

nem akadályozzák,) és a műszaki átadás-átvételi eljárást a Megrendelő által előírt határidőben (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le kell tudni zárni.”


6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésnek jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul hatályban vannak.
7. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a kivitelezési szerződéssel együtt érvényes.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi fél cégszerű aláírásának napját követő napon lép hatályba.

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal látják el.

A szerződés 5 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, amelyből 3 (három) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Kivitelezőt illet.

Kánya, 2019. április 29.

 <p><i>Léner Ferenc</i> Kánya Község Önkormányzata Képviseli: Léner Ferenc polgármester Megrendelő</p>	<p><i>Kólya József</i> „TAM-BAU” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Képviseli: Kólya József ügyvezető Kivitelező</p> <p><i>TAM-BAU KFT. Kánya, Fő u. 170. Nyírta sor 11.</i></p>
---	--